

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в __2010__ году*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес/год)	Окончание (мес/год)		План***		Факт		Период t (отчетный период), %	С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					Период t (отчетный период) (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,	Период t (отчетный период) (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии) в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.10	6,0	4800	4800	3276	3276	68,3%	68,3%
					4800	4800	3276	3276	68,3%	68,3%
							0	0		
							0	0		
2	Реконструкция аэродрома в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.10		4000	4000	4003	4003	0,0%	100,1%
					4000	4000	4003	4003		100,1%
							0	0		
							0	0		
3	Реконструкция помещений столовой на 550 м в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.12	более 10	3000	3000	3227	3227	107,6%	107,6%
					3000	3000	3227	3227	107,6%	107,6%
							0	0		
							0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Грузовой комплекс: модернизация сетей и систем, перепланировка в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.12		5100	5100	4772	4772	93,6%	93,6%
					5100	5100	4772	4772	93,6%	93,6%
							0	0		
							0	0		
5	Кап.вложения в ТП-7 в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.10		6075	6075	6076	6076	100,0%	100,0%
					6075	6075	6076	6076	100,0%	100,0%
							0	0		
							0	0		
6	Кап.вложения в ТП-28 в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.10.10	31.12.11		15500	15500	16933	16933	109,2%	109,2%
					15500	15500	16933	16933	109,2%	109,2%
							0	0		
							0	0		
7	Внешнее электроснабжение систем ОВ и КВ в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.10		6000	6000	6337	6337	105,6%	105,6%
					6000	6000	6337	6337	105,6%	105,6%
							0	0		
							0	0		
8	Автоматизированная эл.станция в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.10		3000	3000	3192	3192	106,4%	106,4%
					3000	3000	3192	3192	106,4%	106,4%
							0	0		
							0	0		
9	Светосигнальное оборудование в том числе:				1620	1620	1555	1555	96,0%	96,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.10		1620	1620	1555	1555	96,0%	96,0%
							0	0		
							0	0		
10	Кап.вложения в ТП-35				700	700	667	667	95,3%	95,3%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	01.01.10	31.12.10		700	700	667	667	95,3%	95,3%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
11	Пожарная сигнализация (АВК)				920	920	621	621	67,5%	67,5%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	01.01.10	31.12.11		920	920	621	621	67,5%	67,5%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		